

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
SERVICES TECHNIQUES	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	SERVICES TECHNIQUES - Rez-de-chaussée - Circulation - TGBT		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.			
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
Total SERVICES TECHNIQUES				
MAISON DES JEUNES	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - HALL D'ENTREE - 8 éclairage(s) appareil d'éclairage		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	BATIMENT MJC - RDC - SALLE D'ACTIVITE (CUISINE) - TABLEAU CUISINE - Non identifié		
La fixation de la ou des PC est défailante. Fixer correctement ce matériel.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ENFANCE ET JEUNESSE - 2 prise(s) de courant prise de courant			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - SALLE TV - 2 éclairage(s) appareil d'éclairage		
		BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ACCUEIL - 1 éclairage(s) appareil d'éclairage		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	BATIMENT MJC - R-1 - RESERVE 2 : - TD reserve		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	BATIMENT MJC - R-1 - RESERVE 2 : - TD reserve - Départ		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - R-1 - EXTERIEUR - 2 éclairage(s) Phare		
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.	BATIMENT MJC - R-1 - SALLE D'ACTIVITE - TGBT		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	L'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.	BAT. MOBILE - RDC - SAS D'ENTREE - 1 éclairage(s) BAES		
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE GAUCHE - TABLEAU PRINCIPAL		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Le(les) bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité ne fonctionne(nt) pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ce(ces) bloc(s) d'éclairage de sécurité.	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE DROITE - 2 éclairage(s) BAES		
	L'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.	POINT INFORMATION - RDC - SALLE INFO - 1 éclairage(s) BAES		
	La fixation de la ou des PC est défaillante. Fixer correctement ce matériel.	POINT INFORMATION - RDC - SALLE INFO - 1 prise(s) de courant prise de courant		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ACCUEIL - 1 prise(s) de courant Sous étagère		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - TABLEAU GENERAL		
	Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques	POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - TABLEAU GENERAL - GENERAL		
		POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - TABLEAU GENERAL - GENERAL SECHE LINGE		
		POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - TABLEAU GENERAL - GENERAL LAVE LINGE		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
		POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - TABLEAU GENERAL - GENERAL REPASSAGE		
	Absence de sectionnement à l'origine du circuit. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine du circuit.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU COMPTABLE - TABLEAU COMPTA		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.			
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - SALLE D'ACTIVITE (CUISINE) - 1 éclairage(s) appareil d'éclairage		
	Absence de sectionnement à l'origine de l'installation. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine de l'installation.	BATIMENT MJC - RDC - SALLE D'ACTIVITE (CUISINE) - TABLEAU CUISINE		
	Devant coffret électrique encombré. Rendre l'accès.			
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
Total MAISON DES JEUNES				
SALLE PAUL HERMENT - PERCEPTION (Rue Jules FERRY 76480 DUCLAIR)	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	PERCEPTION - RAPPELLE - RDC - SANITAIRE / DOUCHE - TABLEAU RAPPELLE		
		PERCEPTION - RAPPELLE - RDC - OFFICE - TABLEAU OFFICE		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
Total SALLE PAUL HERMENT - PERCEPTION (Rue Jules FERRY 76480 DUCLAIR)			0	
THEATRE	Remédier aux observations formulées par référence au Code du travail (relevées dans le rapport code du travail joint).	PARTIE THEATRE - R+1 - LOCAL ELECTRIQUE+RESERVE - TABLEAU		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	PARTIE THEATRE - R+2 (côté régie) - ESPACE TABLEAU - TABLEAU REGIE		
		PARTIE THEATRE - R+2 (côté régie) - ESPACE TABLEAU - TABLEAU SERVICE SALLE		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	PARTIE THEATRE - R+2 (côté régie) - ESPACE TABLEAU - TABLEAU SERVICE SALLE - NON IDENTIFIE		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	PARTIE THEATRE - R+2 (côté régie) - ESPACE TABLEAU - TABLEAU TD 2		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	Remédier aux observations formulées par référence au Code du travail (relevées dans le rapport code du travail joint).			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
Total THEATRE				
SALLE DES HALETTES	Absence de sectionnement à l'origine de l'installation. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine de l'installation.	SALLE HALETTE - Rez-de-chaussée - Placard technique - TABLEAU HALETTE		
	En l'absence notamment de notes de calcul ou d'un document nous attestant les courants de court circuit (Ik1/Ik3) et des chutes de tension aux points de reprise des nouvelles installations, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'adéquation des pouvoirs de coupure de l'installation de l'ensemble des protections. (Pour information: les disjoncteurs ayant un pouvoir de coupure de 3kA sont normalement utilisés pour une installation domestique et il n'existe aucune filiation entre deux marques de disjoncteur différente).			
	Conducteur de neutre non identifié par la coloration bleu en aval du disjoncteur. Assurer le repérage de ce conducteur par enrubannage bleu à tout endroit où il est visible.	SALLE HALETTE - Rez-de-chaussée - Placard technique - TABLEAU HALETTE - PC réserve sanitaire		
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.	SALLE HALETTE - Rez-de-chaussée - Cuisine - TABLEAU CUISINE		
	Les modifications mineures n'ont pas été reportées sur le schéma. Mettre à jour le schéma.			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Le bornier de raccordement est surchargé. Remplacer ou augmenter la capacité du bornier et répartir les conducteurs afin d'assurer un serrage efficace.	SALLE HALETTE - Rez-de-chaussée - Cuisine - TABLEAU CUISINE - Général sauf froid		
	Le circuit n'est pas protégé par un dispositif différentiel instantané. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 0,03 A instantané.	SALLE HALETTE - Rez-de-chaussée - Cuisine - TABLEAU CUISINE - Sèche- mains		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	SALLE HALETTE - Rez-de-chaussée - Cuisine - TABLEAU CUISINE - Non identifié		
Total SALLE DES HALETTES				
	Le(s) bloc(s) automate(s) d'éclairage de sécurité est(sont) mal raccordé(s) avec le dispositif de mise au repos (polarité inversée au niveau du(es) bloc(s). Modifier le raccordement de ces appareils avec le dispositif de mise au repos.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - 1 éclairage(s) BAES		
MAIRIE	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	MAIRIE DE DUCLAIR - 2 eme etage - Sanitaire - TD sanitaire		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - Tgbt		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	En l'absence notamment de notes de calcul ou d'un document nous attestant les courants de court circuit (Ik1/Ik3) et des chutes de tension aux points de reprise des nouvelles installations, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'adéquation des pouvoirs de coupure de l'installation de l'ensemble des protections.			
	Le courant nominal ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (disjoncteur ou fusible) est surcalibré par rapport au courant admissible dans la canalisation. Réduire le calibre du dispositif ou remplacer celui-ci par un dispositif équivalent calibré à 57 A maxi afin d'assurer la protection contre les surintensités de la canalisation.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - Tgbt - Coffret marche		
	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - Tgbt - Prises de courant		
	Le courant nominal ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (disjoncteur ou fusible) est surcalibré par rapport au courant admissible dans la canalisation. Réduire le calibre du dispositif ou remplacer celui-ci par un dispositif équivalent calibré à 57 A maxi afin d'assurer la protection contre les surintensités de la canalisation.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - Tgbt - Coffret halette		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - Tgbt - Non identifié		
	Le courant nominal ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (disjoncteur ou fusible) est surcalibré par rapport au courant admissible dans la canalisation. Réduire le calibre du dispositif ou remplacer celui-ci par un dispositif équivalent calibré à 57 A maxi afin d'assurer la protection contre les surintensités de la canalisation.	MAIRIE DE DUCLAIR - Sous sol - TGBT - Tgbt - Coffret SADE		
	L'intensité nominale de l'interrupteur est insuffisante compte tenu du calibre du dispositif de protection situé en amont et de la somme des dispositifs de protection placés en aval. Calibrer le dispositif amont à une valeur inférieure ou égale à celle de l'interrupteur ou remplacer ce dernier par un autre de calibre supérieur au calibre du dispositif de protection amont ou à la somme des dispositifs de protection placés en aval.	MAIRIE DE DUCLAIR - Rez-de-chaussée - Bureau état civil - TD ETAT CIVIL - Général Divers		
Total MAIRIE				
MATERNELLE BAS	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	MATERNELLE BAS - REZ-DE-CHAUSSEE - LOCAL ELECTRIQUE RESERVE - TGBT		
	La fixation de la ou des PC est défailante. Fixer correctement ce matériel.	MATERNELLE BAS - REZ-DE-CHAUSSEE - CIRCULATION RESERVE - 1		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
		prise(s) de courant prise de courant		
Total MATERNELLE BAS				
GROUPE SCOLAIRE MALRAUX(Rue Victor Hugo 76480 DUCLAIR)	Les modifications mineures n'ont pas été reportées sur le schéma. Mettre à jour le schéma.	PRIMAIRE - 1er ETAGE - RESERVE - TABLEAU ETAGE		
GROUPE SCOLAIRE MALRAUX(Rue Victor Hugo 76480 DUCLAIR)	Le raccordement du(des) bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité ne correspond pas au raccordement de l'éclairage normal. Le raccordement du(des) bloc(s) autonome(s) doit être réalisé en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou de la zone concernée par l'éclairage de sécurité.	PRIMAIRE - 1er ETAGE - RESERVE - TABLEAU ETAGE - Eclairage		
	La fixation du matériel est défailante. Fixer correctement ce matériel.	PRIMAIRE - 1er ETAGE - PSYCHOLOGUE SCOLAIRE - Interrupteur		
Total GROUPE SCOLAIRE MALRAUX(Rue Victor Hugo 76480 DUCLAIR)				
CRECHE	Absence d'éclairage d'évacuation dans l'(es) escalier(s). L'établissement comportant des locaux a sommeils doit être équipé d'un	CRECHE - RDC - CUISINE - TABLEAU GENERAL		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	éclairage d'évacuation dans l'(es) escalier(s).			
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.			
	Présence de parties actives sous tension accessibles. Protéger ces parties actives à l'aide d'un obstacle ayant un degré de protection minimal de 2X (ou XXB).			
	La fixation de la ou des PC est défailante. Fixer correctement ce matériel.	CRECHE - RDC - SANITAIRES - 1 prise(s) de courant prise de courant		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	CRECHE - 1er étage - ensemble -		
	Des installations anciennes sont inutilisées, ce qui risque de créer une confusion avec les installations en service. Déposer ces installations hors service.			
	Présence de parties actives sous tension accessibles. Protéger ces parties actives à l'aide d'un obstacle ayant un degré de protection minimal de 2X (ou XXB).	CRECHE - 1er étage - ensemble - 6 éclairage(s) appareil d'éclairage		
	Présence de câbles volants. Fixer ces câbles aux parois.			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Points lumineux équipés de douilles à bout de fil inadapté aux influences externes. A remplacer par des appareils d'éclairage adaptés aux risques auxquels ils peuvent être soumis (IP mini 21, IK mini 07)			
Total CRECHE				
MATERNELLE DU HAUT	Le(s) bloc(s) automate(s) d'éclairage de sécurité ne sont pas raccordés à un dispositif de mise au repos. Le(s) raccorder à un dispositif de mise au repos.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - RDC HAUT - local congélateur - ARMOIRE CUISINE		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - SOUS-SOL - MJC -		
	Le couvercle de la prise de courant a été déposé ou cassé. Remplacer la prise de courant ou remettre en place le couvercle.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - SOUS-SOL - MJC - 1 prise(s) de courant Prise de courant		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - SOUS-SOL - LOCAUX HALTEROPHILIE -		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - SOUS-SOL - LOCAUX HALTEROPHILIE - TABLEAU 2 - Non identifié		
	La fixation de la ou des PC est défaillante. Fixer correctement ce matériel.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - MATERNELLE HAUT - LOCAL ELECTRIQUE - 1 prise(s) de courant prise de courant		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	MATERNELLE DU HAUT CUISINE - MATERNELLE HAUT - LOCAL ELECTRIQUE - ARMOIRE MATERNELLE - Non identifié		
Total MATERNELLE DU HAUT				
MAISON DES ASSOCIATIONS	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	MAISON DES ASSOCIATIONS - RDC - HALL D'ENTREE - TABLEAU GENERAL		
Total MAISON DES ASSOCIATIONS				
DOJO	Les modifications mineures n'ont pas été reportées sur le schéma. Mettre à jour le schéma.	DOJO - RDC - LOCAL TGBT - TABLEAU GENERAL		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	Identification de circuits incomplète ou erronée. Compléter ou modifier le repérage.			
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.			
Total DOJO				
EX CPA	Le balisage des issue est insuffisant. Ajouter des blocs d'éclairage de sécurité.	EX CPA -		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.			
	Présence de dispositifs de connexions accessibles. Enfermer ces dispositifs de connexion dans une boîte de connexions.	EX CPA - RDC - CIRCULATION -		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.			
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	EX CPA - RDC - CIRCULATION - TABLEAU CIRCULATION		
	Prise de courant sans dispositif de mise à la terre. Remplacer cette prise de courant par une prise avec contact de terre reliée au conducteur de protection.	EX CPA - RDC - ESCALIER - 1 prise(s) de courant prise de courant		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	EX CPA - R+1 escalier centrale - LOCAL RCD - TABLEAU		
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	EX CPA - R+2 - SALLE DE PEINTURE - TABLEAU PEINTURE		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	EX CPA - R+1 bureau ECBS - CIRCULATION -		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion.	EX CPA - R+1 bureau ECBS - CIRCULATION - TABLEAU CIRCULATION R+1		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Réaliser un schéma unifilaire des installations.			
Total EX CPA				
HOPITAL DU JOUR	Le(s) bloc(s) automate(s) d'éclairage de sécurité ne sont pas raccordés à un dispositif de mise au repos. Le(s) raccorder à un dispositif de mise au repos.	PARTIE HOPITAL DE JOUR -		
	Le bornier de raccordement est surchargé. Remplacer ou augmenter la capacité du bornier et répartir les conducteurs afin d'assurer un serrage efficace.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - RESERVE (TABLEAU) - TABLEAU SECONDAIRE RESERVE		
	Absence de dispositif de protection contre les contacts indirects (coupure automatique en schéma TT). Mettre en place un dispositif différentiel calibré à 0.3 A maximum			
	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.			
	Le raccordement des conducteurs de protection n'est pas réalisé de manière individuelle (bornes communes). Raccorder les conducteurs de protection au conducteur principal de protection de manière individuelle en utilisant un seul dispositif de serrage par conducteur.			
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Des installations anciennes sont inutilisées, ce qui risque de créer une confusion avec les installations en service. Déposer ces installations hors service.			
	Le(les) bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité ne fonctionne(nt) pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ce(ces) bloc(s) d'éclairage de sécurité.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - SALLE - 1 éclairage(s) BAES		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - SALLE - 2 prise(s) de courant PC 2 P + T		
	Le(les) bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité ne fonctionne(nt) pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ce(ces) bloc(s) d'éclairage de sécurité.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - HALL D'ENTREE - 1 éclairage(s) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE		
	Matériel détérioré. Remplacer ou réparer ce matériel.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - BUREAU INFIRMIER - 1 prise(s) de courant prise de courant		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - HALL D'ENTREE - TABLEAU GENERAL - NON IDENTIFIE		
	Absence de sectionnement à l'origine de l'installation. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine de l'installation.	PARTIE HOPITAL DE JOUR - RDC - RESERVE (TABLEAU) - TABLEAU SECONDAIRE RESERVE		
Total HOPITAL DU JOUR				
BIBLIOTHEQUE	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	PARTIE BIBLIOTHEQUE - RDC - CIRCULATION		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.	ENTREE / SANITAIRE - TGBT		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	PARTIE BIBLIOTHEQUE - RDC - BIBLIOTHEQUE MILIEU -		
Total BIBLIOTHEQUE				
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	ECOLE DE MUSIQUE -		
ECOLE DE MUSIQUE	Le raccordement des conducteurs de protection n'est pas réalisé de manière individuelle (bornes communes). Raccorder les conducteurs de protection au conducteur principal de protection de manière individuelle en utilisant un seul dispositif de serrage par conducteur.	ECOLE DE MUSIQUE - RDC - SAS D'ENTREE - TABLEAU GENERAL		
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.			
	Sectionnement du conducteur de neutre non assuré. Assurer le sectionnement de l'ensemble des conducteurs actifs à l'origine du circuit.	ECOLE DE MUSIQUE - RDC - SAS D'ENTREE - TABLEAU GENERAL - DEPARTS ECLAIRAGE (X4)		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.	ECOLE DE MUSIQUE - RDC - SAS D'ENTREE - TABLEAU GENERAL - DEPARTS PC ILLUMINATION		
	Sectionnement du conducteur de neutre non assuré. Assurer le sectionnement de l'ensemble des conducteurs actifs à l'origine du circuit.			
Total ECOLE DE MUSIQUE				
EGLISE	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	EGLISE -		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	EGLISE - RDC - SACRISTIE - TABLEAU GENERAL - NON IDENTIFIE		
	Prise de courant sans dispositif de mise à la terre. Remplacer cette prise de courant par une prise avec contact de terre reliée au conducteur de protection.	EGLISE - RDC - EGLISE - 1 prise(s) de courant Prise de courant		
		EGLISE - RDC - EGLISE - 4 prise(s) de courant Prise de courant		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	EGLISE - RDC - SACRISTIE - TABLEAU GENERAL		

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.			
	Le tableau électrique est vétuste et sa constitution pas très compréhensible. Pour une meilleure sécurité, il serait souhaitable de refaire le tableau électrique;			
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	EGLISE - RDC - SACRISTIE - TABLEAU GENERAL - NON IDENTIFIE (X12)		
	Sectionnement du conducteur de neutre non assuré. Assurer le sectionnement de l'ensemble des conducteurs actifs à l'origine du circuit.	EGLISE - RDC - SACRISTIE - TABLEAU GENERAL - NON IDENTIFIE (X12)		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	EGLISE - RDC - SACRISTIE - TABLEAU GENERAL - NON IDENTIFIE (X2)		
Total EGLISE				
TENNIS	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	TENNIS - RDC - SAS D'ENTREE -		
	Circuit de prise de courant non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.	TENNIS - RDC - SAS D'ENTREE - TABLEAU		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion.			

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES

SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
	Réaliser un schéma unifilaire des installations.			
	Circuit alimentant des installations situées dans une salle d'eau ou de douche non protégé par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus 30 mA.			
Total TENNIS				
CLOS BOLARD	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	CLOS BOLARD - RDC - SALLE - TABLEAU GENERAL		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	Absence de sectionnement à l'origine de l'installation. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine de l'installation.			
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.	CLOS BOLARD - RDC - VESTIAIRE - TABLEAU		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	CLOS BOLARD - RDC - HALL D'ENTREE -		
Total CLOS BOLARD				
		Total général		